| | | | |
|---|---|---|---|
| Polifusión<br>Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno | **INFORME DE INCIDENCIA** | **INFORMES 800** | |
| | | **N°** | **25** |

| REGISTRO DE INFORMACIÓN | | | | FECHA DETECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | Proveedor | **Obra** | Edificio Tegualda N° Obra 7802 | 16-06-2016 |
| | Producción | **Cliente** | Const. Molina Morel | HORA |
| | Servicio | **Rut** | 79.626.720-8 | |
| 1 | Cliente | **Dirección** | Tegualda 1662, Nuñoa | Cliente |
| | Otros | **Contactos** | Victor Barahona -Fono:9306 4841 | Cliente |

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Coplas Electrofusión 63x50 Unidelta presentan derretimiento en la zona del testigo de fusión, son 4 unidades.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Realizar reemplazo de un tramo donde se encuntra una pieza afectada (copla electrofusión) y parte del sistema que por acción de la lectrofusión no se pueden recuperar. Las muestra que presenta este detalle seran retiradas de obra para su analisis.

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS |
|---|---|
| 16-06-2016 | Se realiza visita técnica para verificar el problema y tomar antecedentes, N° Visita 15879 donde se pudo constatar las piezas y el tipo de maquina con la que se realizaron las electrofusiones. |
| | |
| | |
| | |

| **OBS:** | **FECHA CIERRE** |
|---|---|
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Polifusión<br>Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno | **ANEXOS** | **INFORMES 800** | |
| | | **N°** | **25** |

| FOTOGRAFIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| | Eletrofusión Unidelta 63X50mm |
| | |
| | |